

Obra N°: 1110  
Licitación: 05/12.  
Nombre de la Obra: "EDIFICIO BIOTERIO CIENCIAS EXACTA - 1º ETAPA"  
Monto del Contrato: \$ 2.060.773,24  
Plazo de Ejecución: 180 Días  
Plazo de Inicio: 17/10/2012

**PLAN DE AVANCE**

CONTRATISTA: CAPELLO S.A.

CONCEPTOS					Avance de Obra													
Ítem	Designación	Un.	% Incid.	\$ Importe	31/10/2012		30/11/2012		31/12/2012		31/01/2013		28/02/2013		31/03/2013		17/04/2013	
					Item	Obra	Item	Obra	Item	Obra	Item	Obra	Item	Obra	Item	Obra	Item	Obra
<b>1</b>	<b>TRABAJOS PREPARATORIOS</b>																	
1.1	Obrador y cierre de obra		2,70%	\$ 55.706,23	90	2,4329	10	0,2703		0		0		0		0		0
1.2	Replanteo y verificación de tareas y medidas		0,31%	\$ 6.333,97	10	0,0307	30	0,0922	40	0,1229	10	0,0307	10	0,0307		0		0
1.3	Forestación		0,53%	\$ 10.911,17	50	0,2647	50	0,2647		0		0		0		0		0
<b>2</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>																	
2.1	Excavaciones																	
	a) Para pozos de fundación		7,15%	\$ 147.242,41		0	70	5,0015	30	2,1435		0		0		0		0
	b) Para vigas de fundación		0,66%	\$ 13.651,34		0		0	100	0,6624		0		0		0		0
	c) para ascensor		0,09%	\$ 1.953,07		0		0		0	100	0,0948		0		0		0
2.2	Terraplenamiento y nivelación		2,52%	\$ 51.885,75		0	90	2,266	10	0,2518		0		0		0		0
<b>3</b>	<b>ESTRUCTURA</b>																	
3.1	Hormigón armado																	
	a) para pozos de fundación		11,29%	\$ 232.703,83		0	40	4,5168	60	6,7752		0		0		0		0
	b) para vigas de fundación		5,17%	\$ 106.477,82		0		0	80	4,1335	20	1,0334		0		0		0
	c) tabique de Hº Aº		3,50%	\$ 72.159,34		0		0		0	33	1,1555	33	1,1555	34	1,1905		0
	d) columnas, vigas		30,89%	\$ 636.478,71		0		0		0	32	9,8833	32	9,8833	32	9,8833	4	1,2354
	e) losas nervuradas		30,00%	\$ 618.154,55		0		0		0	33	9,8988	33	9,8988	32	9,5988	2	0,5999
	f) losas tanque agua y escalera		3,33%	\$ 68.578,59		0		0		0	28	0,9318	28	0,9318	28	0,9318	16	0,5324
<b>4</b>	<b>LIMPIEZA DE OBRA</b>																	
4.1	Limpieza de obra		1,87%	\$ 38.536,46		0	15	0,2805	20	0,374	20	0,374	15	0,2805	15	0,2805	15	0,2805
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 2.060.773,24</b>		<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0,2805</b>	<b>20</b>	<b>0,374</b>	<b>20</b>	<b>0,374</b>	<b>15</b>	<b>0,2805</b>	<b>15</b>	<b>0,2805</b>	<b>15</b>	<b>0,2805</b>
					%Parcial	2,728325	%Parcial	12,692093	%Parcial	14,46341	%Parcial	23,402268	%Parcial	22,180637	%Parcial	21,884955	%Parcial	2,6482915
					%Acum.	<b>2,7283</b>	%Acum.	<b>15,42</b>	%Acum.	<b>29,884</b>	%Acum.	<b>53,3</b>	%Acum.	<b>75,467</b>	%Acum.	<b>97,352</b>	%Acum.	<b>100</b>

## Curva de Inversión Edificio Bioterio FCEFyN UNC

